

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

CONTRATO No. **DGOP/FORTAMUN-079-2019**

ACTA DE RECEPCION TOTAL

EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 20 19  
SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE FALLAS GEOLÓGICAS: AV. CONSTITUYENTES (CUERPO NORTE Y SUR), TENOCHTITLÁN, COAHUILA, LA PAZ, ACAPULCO, MANUEL OROZCO Y BERRA (NORTE Y SUR), AV. MÉXICO- JAPÓN ( NORTE Y SUR), PLAN DE CUERNAVACA, PLAN DE AGUA PRIETA, AVENIDA PONIENTE 7, PASEO DEL BOSQUE, OAXACA, JALISCO, PLAN DE AYUTLA, PASEO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **Ramo 33, Fondo para el fortalecimiento municipal (FORTAMUN) 2019**

No. DE BENEFICIARIOS: **HABITANTES: 340,387 INDIRECTOS**

PROGRAMA DE INVERSION: **Ramo 33, Fondo para el fortalecimiento municipal (FORTAMUN) 2019**

MONTO CONTRATADO: **\$2,263,256.52** AMPLIACION: REDUCCION: IMPORTE TOTAL: **\$2,263,256.52**

FECHA DE INICIO: **CONTRATADA 30 de septiembre de 2019 RECALENDARIZACIÓN 30 de septiembre de 2019**  
FECHA TERMINO: **28 de diciembre de 2019** REAL 16 de diciembre de 2019

CONVENIO COSTO/VOLUMEN:

CONVENIO DE RECALENDARIZACION:

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$2,263,256.52	\$2,263,256.52			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$2,249,802.85	\$2,249,802.85			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONSULTOR: **AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.**

No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0147-2003**

DOMICILIO: **AV. CAMPESTRE NUM. 107 LOCAL 6B COL. CAMPESTRE DE CELAYA EN CELAYA, GTO. C.P. 38080** LOCALIDAD: **CELAYA,GTO.**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

**REHABILITACIÓN DE FALLAS GEOLÓGICAS**

CONCEPTO	META EJECUTADA
1 AV. CONSTITUYENTES (NORTE Y SUR)	
2 TENOCHTITLÁN	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON ESMULSION ASFALICA 4,342.43 M2
3 COAHUILA	BASE NEGRA A BASE DE MATERIAL TRITURADO 200.08 M3
4 LA PAZ	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN 2,270.12 M2
5 ACAPULCO	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR 238.66 M3
6 MANUEL OROZCO Y BERRA ( SUR)	RENIVELACION DE POZO DE VISITA 1.00 PZA
7 AV. MÉXICO JAPÓN (NORTE Y SUR)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA DE FALLAS SUBE I BAJA 21.00 PZA
8 PLAN DE CUERNAVACA	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO 16.22 M3
9 PLAN DE AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR FC=150KG/CM2 72.46 M2
10 AVENIDA PONIENTE 7 (NORTE Y SUR)	CONSTRUCCION DE GUARNICION SECC. TRAPEZOIDAL 15X20X40 48.75 ML
11 PASEO DEL BOSQUE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO 1.00 PZA
12 OAXACA	
13 JALISCO	
14 PLAN DE AYUTLA	
15 PASEO DEL SOL (GLORIETA NORTE Y SUR)	
16 PADRE EUSEBIO KINO	
17 LAVA	
18 PRESA DE LA ANGOSTURA	
19 PINO SUAREZ	
20 MORELOS	
21 MADERO	

**D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N**

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO ADICIONAL	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>5</u>		

OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-079-2019

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

C. MAURICIO ZERMENO FLORES

REPRESENTANTE:

AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ALMA ZULEMA ARCINEGA LUNA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

ERASEL RODRIGUEZ SALDANHA

FIRMA:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL:

NOMBRE:

María Dile Patino Arellano

FIRMA:

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:

NOMBRE:

FIRMA:

POR BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA

Contrato Núm. **DGOPI/FORTAMUN-079-2019**

En la ciudad de Celaya, Guanajuato siendo las 12:00 hrs. del día 16 de Diciembre de 2019, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de obra pública en la Dirección General de Obras Públicas ubicada en Av. Lázaro Cárdenas Núm.- 704 de la Colonia Villas del Romeral de esta Ciudad.

Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que Intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la obra pública denominada:

Obra: **PROGRAMA DE REHABILITACION DE FALLAS GEOLOGICAS: AV. CONSTITUYENTES (CUERPO NORTE Y SUR), TENOCHTITLAN, COAHUILA, LA PAZ, ACAPULCO, MANUEL OROZCO Y BERRA (NORTE Y SUR), AV. MÉXICO- JAPÓN ( NORTE Y SUR), PLAN DE CUERNAVACA, PLAN DE AGUA PRIETA, AVENIDA PONIENTE 7, PASEO DEL BOSQUE, OAXACA, JALISCO, PLAN DE AYUTLA, PASEO DEL SOL**

Datos generales del contratista

Contratista: **AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.** Reg. P.U.C. **GTO-SOP/PUC-0147-2003**

Financiamiento

Origen del recurso:	Ramo 33, Fondo para el fortalecimiento municipal (FORTAMUN) 2019	Ejercicio fiscal:	2019
Monto contrato orig.	Convenios modificatorios		Total
2,263,256.52			2,263,256.52
Fecha/inicio :	30-sep-2019	Fecha/término:	16-dic-2019

Estado Financiero de Obra Pública:

Importe contratado:	2,263,256.52	Importe ejercido:	2,249,802.85	Saldo no ejercido:	13,453.67	% Av. Fin.	99.41%
Anticipo %	30.00%	Importe Anticipo:	678,976.96	Importe amortizado:	678,976.96	% Av. Fis.	100.00%
Núm. de estimaciones: 5 (CINCO)							

Relación de estimaciones:

Estimación No.	Tipo	Fecha	Período	Importe	Facturas Núm.	Fecha	Importe
1-N	NORMAL	21-oct-2019	del: 30-sep-2019 al: 18-oct-2019	528,014.44	3324	07-nov-2019	528,014.44
2-N	NORMAL	25-oct-2019	del: 19-oct-2019 al: 24-oct-2019	400,720.69	3328	11-nov-2019	400,720.69
3-N	NORMAL	31-oct-2019	del: 25-oct-2019 al: 30-oct-2019	1,038,511.26	3368	02-dic-2019	1,038,511.26
4-N	NORMAL	25-nov-2019	del: 31-oct-2019 al: 22-nov-2019	68,192.80	3397	09-dic-2019	68,192.80
5-F	FINIQUITO	17-dic-2019	del: 23-nov-2019 al: 16-dic-2019	214,363.66			214,363.66
Importe total				2,249,802.85	Importe facts.		2,249,802.85

Observaciones:

Por la Coordinación de obra:

Nombre: **ARQ. ALMA ZULEMA ARCINIEGA LUNA**  
Cargo: **SUPERVISOR**

Firma: