



**REPORTE DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SEDESHU**



**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
EJERCICIO 2016.**

4TO. TRIMESTRE

| DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION | CONTRATISTA | METAS | | PRESUPUESTO CONVENIDO 2016 | | AVANCE DEL ACUMULADO % | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | | TOTAL | FEDERAL | FISICO | FINANCIERO |
| CONSTRUCCION PARQUE CONVIVENCIA SOCIAL COL. ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | DICOSESA, S.A DE C.V. | m ² | 73.67 | 998,499.99 | 998,499.99 | 90% | 89% |
| | | ml | 64.60 | | | | |
| | | ml (Malla) | 385.38 | | | | |
| | | m ² (Cancha) | 249.69 | | | | |
| | | m ² (Trotapista) | 185.85 | | | | |
| | | Porteria | 2.00 | | | | |
| | | Luminaria | 3.00 | | | | |
| | | Equipamiento | 8.00 | | | | |
| | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS: | | 901.65 | 901.65 | | |
| | | TOTAL: | | 999,401.64 | 999,401.64 | | |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en este programa"

"Esta obra fue realiza con recursos federales del Gobierno de la Republica"



**REPORTE DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SEDESHU**



**PROGRAMAS REGIONALES "A"
EJERCICIO 2016.**

4TO. TRIMESTRE

| DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION | CONTRATISTA | METAS | PRESUPUESTO CONVENIDO 2016 | | AVANCE DEL ACUMULADO % | | |
|--|---|--|--|----------------------|------------------------|------------|-----|
| | | | TOTAL | FEDERAL | FISICO | FINANCIERO | |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CHIHUAHUA, TRAMO: PRIVADA PIEDRAS NEGRAS - 4TA PRIVADA DE CHIHUAHUA COL. RANCHO SECO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | HAUS ARQUITECTURA, S.A DE C.V. | pleza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) m ² ml m ² | 2.00 120.00 412.21 250.00 314.07 | 1,411,526.06 | 1,411,526.06 | 65% | 40% |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RUBI TRAMO: GAVILONDO SOLER - CRISTAL COL. IMPERIAL, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | pleza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ² | 250.33 266.98 237.98 494.63 414.58 1,520.21 | 2,537,460.00 | 2,537,460.00 | 70% | 70% |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIMO TRAMO: PIÑON - CIRUELO COL. PARAISO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA MADAI, S.A. DE C.V. | pleza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ² | 2.00 137.40 162.12 444.49 256.03 773.19 | 1,388,315.64 | 1,388,315.64 | 35% | 40% |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: CARR. JUVENTINO ROSAS - CAMPOS FUTBOL COM. SAN JOSE DE YUSTIS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | GRUPOS CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A. DE C.V. | pleza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ² | 7.00 165.33 265.51 629.31 441.42 1,930.79 | 2,497,500.00 | 2,497,500.00 | 80% | 75% |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ALLENDE TRAMO: LAURELES - GUERRERO COM. LOS HUESOS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | HAUS ARQUITECTURA, S.A DE C.V. | pleza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ² | 5.00 786.77 406.50 701.48 766.12 1,532.24 | 2,703,545.32 | 2,703,545.32 | 0% | 40% |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE HERMANOS SERDAN TRAMO: FCO. I. MADERO - MIGUEL HIDALGO, COM. LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | PERY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | pleza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ² | 2.00 145.96 144.80 271.36 297.04 727.70 | 1,443,658.87 | 1,443,658.87 | 30% | 40% |
| | | | | 11,982,005.89 | 11,982,005.89 | | |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en este programa"

"Esta obra fue realiza con recursos públicos federales"