



REPORTE DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO.



CODE

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "B"
EJERCICIO 2016.

PERIODO: 1ER TRIMESTRE 2017

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	UBICACIÓN	PRESUPUESTO CONVENIDO 2016			AVANCE DEL ACUMULADO %	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FISICO	FINANCIERO
DGOP/PRD"B"-112-2016	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO GRAN HACIENDA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	CELAYA	14,840,934.11	14,840,934.11	-	0%	40%
			14,840,934.11	14,840,934.11	-		

NOTA: Fecha de inicio según contrato Enero 2017

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en este programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"