



**REPORTE:** GESTIÓN DE PROYECTOS  
**PERIODO QUE SE REPORTA:** CUARTO TRIMESTRE 2015  
**ENTIDAD FEDERATIVA:** GUANAJUATO  
**MUNICIPIO:** CELAYA  
**"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"**

Total: 37

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millarado)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Beneficio Anual	Índice Anual
GU1510300045498	Rehabilitación de Concreteo Asfáltico, Sanabilización y Mantenimiento, Calle Arce, POPODEM/033/15 (Tramo Calle Arce - Calle Juárez, Colonia del Bosque 2da. Sección)		Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1104 FALD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2012	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
GU1510300045494	Concreto DgM/A1/77/15/2015	APORT. JUNABA	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1104 FALD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Celaya	Agua y saneamiento	En ejecución	2015	\$6,899,825	\$6,899,825	\$6,999,825	\$6,899,825	\$2,096,947	\$2,096,947	\$2,096,947	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrado
GU1510300045495	Concreto DgM/A1/77/15/2015	APORT. JUNABA	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1104 FALD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Celaya	Agua y saneamiento	En ejecución	2015	\$5,454,133	\$5,454,133	\$5,454,133	\$5,454,133	\$1,436,240	\$1,436,240	\$1,436,240	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrado
GU1510300045496	Concreto DgM/A1/77/15/2015	APORT. JUNABA	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1104 FALD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Celaya	Agua y saneamiento	En ejecución	2015	\$1,214,130	\$1,214,130	\$1,214,130	\$1,214,130	\$364,299	\$364,299	\$364,299	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrado