



# REPORTE DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO **SEDESHU**



**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
 EJERCICIO 2016.**

**1ER TRIMESTRE 2017**

DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	CONTRATISTA	METAS		PRESUPUESTO CONVENIDO 2016		AVANCE DEL ACUMULADO %	
				TOTAL	FEDERAL	FISICO	FINANCIERO
AMPLIACION DE PARQUE CONVIVENCIA SOCIAL, COL. LA CALESA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	SEMMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	m <sup>2</sup>	128.00	680,000.01	680,000.01	100%	100%
		m <sup>2</sup> (Areas verdes)	4.90				
		ml (Cableado)	330.78				
		Luminaria	16.00				
		Equipamiento	10.00				
		m <sup>2</sup> (Palapa)	32.00				
				680,000.01	680,000.01		

***"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en este programa"***

***"Esta obra fue realiza con recursos federales del Gobierno de la Republica"***





# REPORTE DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO **SEDESHU**



**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
 EJERCICIO 2016.**

**1ER TRIMESTRE 2017**

DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	CONTRATISTA	METAS		PRESUPUESTO CONVENIDO 2016		AVANCE DEL ACUMULADO %	
				TOTAL	FEDERAL	FISICO	FINANCIERO
CONSTRUCCION PARQUE CONVIVENCIA SOCIAL COL. ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	DICOSESA, S.A DE C.V.	m <sup>2</sup>	73.67	998,499.99	998,499.99	100%	100%
		ml	64.60				
		ml (Malla)	385.38				
		m <sup>2</sup> (Cancha)	249.69				
		m <sup>2</sup> (Trotapista)	185.85				
		Porteria	2.00				
		Luminaria	3.00				
		Equipamiento	8.00				
		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS:</b>		901.65	901.65		
		<b>TOTAL:</b>		999,401.64	999,401.64		

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en este programa"*

*"Esta obra fue realiza con recursos federales del Gobierno de la Republica"*

