

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|---------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|-----------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Restregro | Unidad de Medida | | Población |
| GUAI15100496249 | Supervisión Externa De La Obra: Pavimento De Concreto Hidráulico, G.O.T.Y.Benito Juárez Barba, Col Patricia Nueva, Y Pavimento De Concreto 2013 Hidráulico G.O.T.Y.Benitocalle Pionero De La Patria | S-0009/FAISM/067- | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2011 | \$91,797 | \$91,797 | \$91,797 | \$27,032 | \$27,032 | \$27,032 | \$27,032 | 29.45 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 71.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI15100497182 | Red De Alumbrado (Rural) 2015 | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$1,595,892 | \$1,595,892 | \$1,595,892 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI15100497184 | Convenio (Rural) 2015 | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$12,950,343 | \$12,950,343 | \$12,950,343 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI15100497215 | Construcción Y Reposición De Red De Drenaje | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI15100497221 | Programa Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrados Públicos. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$1,514,592 | \$1,514,592 | \$1,514,592 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI15100497391 | Alumbrado Público De Puente En Salida A Mincon De Tanaygo, | DD09/FFM-005-2015 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$101,794 | \$101,794 | \$101,794 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI15100497659 | Alumbrado Camino A Santa Teresita Y Alumbrado Calle Eusebio Eiro | DD09/FAISM-051-2015 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$825,429 | \$683,336 | \$683,336 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI15100497660 | Alumbrado Avenida Mexico Fraccionamiento La Misión | DD09/FAISM-050-2015 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$683,336 | \$683,336 | \$683,336 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI1510200512566 | Pavimento, Guarniciones Y Banquetas Calle Ananda Col. Del Bosque Vera Sec. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,973,981 | \$1,973,981 | \$1,973,981 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI1510200512647 | Camino De Celaya A San Rafael De Tuxtla | DD09/SDA/R/FAISM-080-2015 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$68,745 | \$68,745 | \$68,745 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI1510200512660 | Camino De San Elias A Gasca | DD09/SDA/R/FAISM-077-2015 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$137,618 | \$137,618 | \$137,618 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI1510200512678 | Camino De Tres Puentea A Carretera Celaya - Empalme | DD09/SDA/R/FAISM-079-2015 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$119,741 | \$119,741 | \$119,741 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| GUAI1510200512694 | Camino De San Miguel Octopan A Jáuregui | DD09/SDA/R/FAISM-078-2015 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$120,425 | \$120,425 | \$120,425 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |