

REPORTE MENSUAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
FUENTE DE INVERSION: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
VERTIENTE: PAVIMENTACION DE CALLES Y VIALIDADES
FOPADEM
EJERCICIO 2015.

PERIODO: ABRIL DEL 2015

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	UBICACIÓN	PRESUPUESTO CONVENIDO 2015		METAS		AVANCE DEL ACUMULADO %	
			TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
DGOP/FOPADEM-011-2015	PAVIMENTACIÓN BOSQUES 2ª SECCIÓN CALLE PATOL	CELAYA	3.924.232,84	3.924.232,84	M2 ML M2	3,049.53 732.22 1,202.11	0%	0%
DGOP/FOPADEM-012-2015	PAVIMENTACIÓN CALLE ANÍS (COMPRENDE EL TRAMO CALLE GARAMBULLO - CALLE CARCAMO 2 SUR)	CELAYA	2.997.000,00	2.997.000,00	M2 ML M2	3,528.36 801.81 1,280.90	0%	0%
DGOP/FOPADEM-013-2015	PAVIMENTACIÓN CALLE ARCE (COMPRENDE EL TRAMO: CALLE GRANJENO - CALLE MAMEY)	CELAYA	1.998.000,00	1.998.000,00	M2 ML M2	1,633.28 418.30 752.77	0%	0%
DGOP/FOPADEM-014-2015	PAVIMENTACIÓN CALLE VENUSTIANO CARRANZA (COMPRENDE EL TRAMO: CALLE BENITO JUÁREZ - CALLE PÍPILA)	CELAYA	3.996.000,00	3.996.000,00	M2 ML M2	2,769.40 990.47 850.57	0%	0%
DGOP/FOPADEM-015-2015	PAVIMENTACIÓN CALLE: IGNACIO ZARAGOZA, EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL OCTOPAN	CELAYA	1.984.852,16	1.984.852,16	M2 ML M2	1,423.06 578.24 680.67	0%	0%
DGOP/FOPADEM-016-2015	PAVIMENTACIÓN CALLE: PROLONGACIÓN ALDAMA, EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL OCTOPAN	CELAYA	4.080.915,00	4.080.915,00	M2 ML M2	2,461.35 810.26 836.42	0%	0%
DGOP/FOPADEM-017-2015	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, COMUNIDAD DE TENERÍA DEL SANTUARIO	CELAYA	1.498.500,00	1.498.500,00	M2 ML M2	1,062.41 299.86 276.70	0%	0%
DGOP/FOPADEM-018-2015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EJIDO DE LOS PINOS, TRAMO: EJIDO DE CANOAS - AV. SAN RAFAEL COL. FELIPE ÁNGELES	CELAYA	2.906.245,85	2.906.245,85	M2 ML M2	2,125.55 544.64 737.92	0%	0%
DGOP/FOPADEM-019-2015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUS, TRAMO: PANAMERICANO - AV. 12 DE OCTUBRE, COL. ZONA DE ORO I	CELAYA	1.489.354,15	1.489.354,15	M2 ML M2	1,128.17 249.27 436.75	0%	0%
			\$ 24.875.100,00	\$ 24.875.100,00				

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este obra es realizada con recursos federales"

Esta obra es realizada con recursos federales

Secretaría de Desarrollo Social y Humano